様リフォーム工事　工程表

施工場所. . .

請負者
現場代理人

㈱外壁屋
中里裕一

2020年月	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
足場組立		足場設置																																																								
解体工事																																																									
太陽光パネル						取り外し		清掃															再設置																																			
屋根工事										大屋根							下屋根																																								
外壁・破風																																																									
構造・断熱																																																									
ベランダ																																																									
外構・内装													玄関		点検口	1Fキッチン	2F造作										2F珪藻土							2F木部塗										2F内窓		畳工事			外構								
雑工事他		近隣挨拶				エアコン外し																					シロアリ					見学会															見学会					エアコン再設				